

PARCO ADDA NORD

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 04.08.2016

OGGETTO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE DELLE CITTA' DI BRESCIA E MILANO: CONSERVAZIONE E RIUSO DEGLI ANNESSI ALLA EX CHIESA DI SANT'ANNA IN COMUNE DI CANONICA D'ADDA – CUP B88I13000250009 - CIG 57360008EF - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 01.07.2016

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 45 DEL 04.08.2016

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE in data 30.11.2012 tra il Parco Adda Nord e la società di Progetto Bre.Be.Mi. S.p.a. è stata sottoscritta una convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale per la realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Milano e Brescia;

l'allegato 1 alla suddetta convenzione definiva le opere di compensazione ambientale che il Parco ha chiesto in sede di approvazione del progetto;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 43 del 20.09.2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord, il Comune di Canonica d'Adda e il Gruppo Alpini di Canonica d'Adda per la realizzazione del progetto di "Conservazione e riuso degli annessi alla Ex Chiesa di Sant'Anna" in Comune di Canonica d'Adda;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 22 del 04.03.2014 è stata approvata la modifica agli interventi attuati direttamente dal Parco Adda Nord che sono stati integrati con l'inserimento di opere di restauro di immobili di proprietà pubblica aventi particolare interesse di carattere paesaggistico - ambientale destinati e da destinarsi a fruizione pubblica;

con determinazione n. 74 del 18.04.2014 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Conservazione e riuso degli annessi alla ex-Chiesa di Sant'Anna";

ATTESO CHE con propria determinazione n. 75 del 28.04.2014 veniva indetta la gara mediante procedura negoziata per l'appalto di sola esecuzione

riguardante i lavori denominati “Conservazione e riuso degli annessi alla Ex Chiesa di Sant’Anna”;

con determinazione n. 161 del 19.09.2014 l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in modo definitivo alla ditta Co.Edil. S.r.l. di Milano;

il giorno 06.10.2014 è avvenuta la consegna lavori;

in data 09.10.2014 i lavori sono stati sospesi per pericolo grave ed imminente;

in data 17.12.2014 veniva inoltrata alla competente Soprintendenza di Milano il progetto per la variante dei lavori;

in data 19.03.2015 sono ripresi i lavori a seguito di autorizzazione della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio;

il giorno 15.04.2015 venivano sospesi i lavori nell’attesa del nuovo progetto di consolidamento e dei relativi saggi geologici nonché di nuova autorizzazione della Soprintendenza;

con nota n. 2722 del 03.08.2015 la competente Soprintendenza ha approvato il progetto relativo alla seconda variante;

con Determinazione n. 256 del 30.11.2015 si è preso atto della Conferenza di Servizi ed è stata approvata la variante al progetto;

con Determinazione n. 107 del 18.04.2016 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;

con Determinazione n. 112 del 02.05.2016 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2;

con Determinazione n. 141 del 15.06.2016 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3;

VISTO

lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 a firma dell’Arch. Anna Raimondi, di cui al prot. 2511 del 25.07.2016, costituito dalla presente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 4;
- Registro di contabilità composto da n. 28 fogli;
- Libretto delle misure n. 4 composto da n. 14 pagine;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 01.07.2016;

VISTO

l’importo indicato nel Certificato di Pagamento n. 4, pari ad € 58.060,64 al netto della ritenuta d’acconto pari allo 0,5% ed al netto di IVA ai sensi di legge pari al 10%;

PROVVEDUTO

ad accertare la regolarità contributiva tramite DURC di cui al prot. INAIL_4001678;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTA la Determinazione n. 9 del 20.01.2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

PROPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 4 a firma dell'Arch. Anna Raimondi costituito dalla seguente documentazione:
 - certificato di pagamento n. 4;
 - libretto delle misure n. 4 composto da n. 14 pagine;
 - stato avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 01.07.2016;
 - registro di contabilità composto da n. 28 fogli;
2. di liquidare la somma complessiva di € 58.060,64 alla Società CO.EDIL S.r.l. Edilizia Coordinata, con sede in Via Ag. Pinetti, 39, Martinengo (BG), somma impegnata al Capitolo 05022.03.2215 del Bilancio;
3. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Titolare di P.O
F.to Ing. Alex Giovanni Bani

Trezzo sull'Adda, 19 OTT. 2016

IL DIRETTORE

VISTA la proposta n. 45 del 04.08.2016 a firma del Titolare di Posizione Organizzativa;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 4 a firma dell'Arch. Anna Raimondi costituito dalla seguente documentazione:

- certificato di pagamento n. 4;
 - libretto delle misure n. 4 composto da n. 14 pagine;
 - stato avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 01.07.2016;
 - registro di contabilità composto da n. 28 fogli;
2. di liquidare la somma complessiva di € 58.060,64 alla Società CO.EDIL S.r.l. Edilizia Coordinata, con sede in Via Ag. Pinetti, 39, Martinengo (BG), somma impegnata al Capitolo 05022.03.2215 del Bilancio;
 3. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 4. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore
F.to Dott.ssa Cristina Capetta

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Trezzo sull'Adda, 19 OTT. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Iannelli Miriam

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, 20 OTT. 2016

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta


