

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla Det.</p>	<p align="center">numero 244</p>	<p align="center">data 27/12/2017</p>
	<p>OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GINA – LOTTO 2 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE</p>			

Il DirettoreDirettore

PREMESSO CHE Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli Enti gestori dei Parchi regionali esclusivamente per il raggiungimento dei fini di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale come individuati dalla L.R. 86/83;

VISTA la D.G.R. n. X/3463 del 24.04.2015 “Approvazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali – Triennio 2015/2017” di approvazione del Programma ambientale finalizzato all'erogazione di risorse finanziarie a favore degli Enti Gestori dei Parchi Regionali;

la necessità per gli Enti Parco di garantire la conservazione del patrimonio naturale e infrastrutturale in gestione, mediante interventi di manutenzione straordinaria finalizzati esclusivamente al patrimonio esistente;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4446 del 30/11/2015 “Approvazione piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti parco regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015/2017 per un importo complessivo pari ad € 2.866.837,00 D.G.R. n. X/4377 del 20.11.2015”;

VISTO il Decreto n. 7316 del 26/07/2016 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile in cui è stata autorizzata una proroga ai sensi dell'art. 27, comma 3 della L.R. 34/78 fino al 22/01/2017 per l'inizio dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2” e per la fine lavori fino al 27/11/2017;

che con Determinazione n. 238 del 02.11.2015 è stato approvato il progetto preliminare denominato “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2”;

che con Determinazione n. 83 del 31.03.2016 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2”;

che nel progetto denominato “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2” erano previsti due interventi distinti, ovvero un intervento sull’impianto di illuminazione del piano terra di Villa Gina e uno sui serramenti del piano terra e del piano secondo di Villa Gina;

VISTA la determinazione n. 3 del 17.01.2017 con cui è stata indetta la gara d’appalto denominata “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Intervento impianto di illuminazione”;

VISTO che in data 17.01.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura con numero identificativo 82659033;

che con Determinazione n. 5 del 19.01.2017 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di sola esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Intervento impianto di illuminazione” alla società Ferrari Impianti Elettrici S.r.l., via Ginevra, 1B, Bottanuco (BG), P.IVA 02984840161;

il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18.05.2017 a firma del direttore dei lavori;

che con determinazione n. 46 del 12.04.2017 è stato approvato l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione straordinaria serramenti”;

che con determinazione n. 112 del 19.06.2017 è stata indetta la gara d’appalto denominata “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione straordinaria serramenti”;

che in data 19.06.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura con numero identificativo 86726715;

che con Determinazione n. 129 del 13.07.2017 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di sola esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione straordinaria serramenti” alla società FINES3 S.r.l. con sede in via S. Martino, 71, Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986;

che nelle lavorazioni sono state incluse anche 2 persiane non previste nell’appalto e quindi sono state quantificate quale maggiorazione in contabilità;

il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.12.2017 a firma del direttore dei lavori;

il quadro economico dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2" di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO							
		Serramenti		Impianto illuminazione		TOTALE DA PROGETTO [€]	TOTALE DA ESECUZIONE [€]
		PROGETTO [€]	ESECUZIONE [€]	PROGETTO [€]	ESECUZIONE [€]		
A	IMPORTO A BASE D'APPALTO						
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	53.400,00	53.400,00	22.600,00	22.600,00	76.000,00	76.000,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.600,00	1.600,00	400	400	2.000,00	2.000,00
a.3	Ribasso di gara		-14.893,26		-4.870,30		-19.763,56
	TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza)	55.000,00	40.106,74	23.000,00	18.129,70	78.000,00	58.236,44
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
1	Lavori in economia	1.868,85	1.626,00			1.868,85	1.626,00
2	Rilevi, accertamenti, indagini						
3	Allacciamenti a pubblici servizi						
4	Imprevisti						
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice						
7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente						
8	Spese tecniche per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e valutazione	1.100,00	1.100,00	460,00	460,00	1.560,00	1.560,00
9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici						
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche						
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici						
12	IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.511,15	9.181,20	5.060,00	3.988,53	17.571,15	13.169,73
	TOTALE GENERALE A+B	70.480,00	52.013,94	28.520,00	22.578,23	99.000,00	74.592,17

CONSIDERATO che i lavori dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2" sono iniziati il 20.01.2017 e quindi entro il termine previsto del 22.01.2017;

che i lavori dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2" si sono regolarmente conclusi in data 21.11.2017 e quindi entro il termine previsto del 27.11.2017;

che l'incentivo del personale dipendente previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento dell'Ente è congelato, quindi non erogabile fino a che viene definita la modalità di erogazione a seguito di pronuncia della corte dei conti;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord

DETERMINA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 - Manutenzione straordinaria serramenti" ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori denominati Manutenzione straordinaria Villa

Gina – Lotto 2 – Intervento impianto di illuminazione redatti dai Direttori dei Lavori;

3. di dare atto che dai Certificati di Regolare Esecuzione emessi in data 18.05.2017 ed in data 13.12.2017 e risulta la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti;
4. di precisare che il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
5. di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO							
		Serramenti		Impianto illuminazione		TOTALE DA PROGETTO [€]	TOTALE DA ESECUZIONE [€]
		PROGETTO [€]	ESECUZIONE [€]	PROGETTO [€]	ESECUZIONE [€]		
A	IMPORTO A BASE D'APPALTO						
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	53.400,00	53.400,00	22.600,00	22.600,00	76.000,00	76.000,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.600,00	1.600,00	400	400	2.000,00	2.000,00
a.3	Ribasso di gara		-14.893,26		-4.870,30		-19.763,56
	TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza)	55.000,00	40.106,74	23.000,00	18.129,70	78.000,00	58.236,44
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
1	Lavori in economia	1.868,85	1.626,00			1.868,85	1.626,00
2	Rilievi, accertamenti, indagini						
3	Allacciamenti a pubblici servizi						
4	Imprevisti						
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice						
7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente						
8	Spese tecniche per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e valutazione	1.100,00	1.100,00	460,00	460,00	1.560,00	1.560,00
9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici						
10	Spese per pubblicità e per opere artistiche						
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici						
12	IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	12.511,15	9.181,20	5.060,00	3.988,53	17.571,15	13.169,73
	TOTALE GENERALE A+B	70.480,00	52.013,94	28.520,00	22.578,23	99.000,00	74.592,17

6. per le motivazioni espresse in premessa di impegnare a favore di alla società FINES3 S.r.l. con sede in via S. Martino, 71, Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986 la somma di € 1.983,72 al Capitolo 01112.03.0060 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nel 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;
7. di liquidare a favore della società FINES3 S.r.l. con sede in via S. Martino, 71, Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986 la somma di € 50.913,94;
8. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 7.219,09 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali garanzia fideiussoria n. 1091213 emessa da “Elba Assicurazioni S.p.A.”, in data 18.07.2017, nonché della polizza assicurativa n. 1093423 emessa da “Elba Assicurazioni” S.p.A. in data 21.07.2017 a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. e garanzia manutenzione;
9. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il DirettoreDirettore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA